


旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-16

日期及天气： 2017 年 12 月 18 日	施工单位：江苏国际建设有限公司 南京分公司
旁站监理的部位或工序：2#箱变土方回填	
旁站监理开始时间： 10 时 30 分	旁站监理结束时间： 11 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。自 轴至 轴顺序施工。	
发现的问题及处理情况： 回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全施工，回填时要求在承台四周及条基两侧对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在 25 cm 以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 12 月 18 日	

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工

情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。