

旁站监理记录表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-PZJL-003

日期及气候: 2017 年 11 月 25 日	工程地点: 山东省青岛市黄岛区中德生态园
旁站监理的部位或工序: 箱逆变基础承台混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017. 11. 25 13: 00	旁站监理结束时间: 2017. 11. 25 17:00
施工情况: 准备: 1、上海亚泰建设集团有限公司现场负责人徐其鹏, 施工人员 8 人。 施工工艺: 基底处理→操平标高→弹水平控制线→C25 商砼混凝土→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养。  箱变基础承台浇筑	
监理情况: 1、施工前对班组进行安全技术交底; 2、控制轴线情况, 检查施工方人料机准备情况; 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工, 管理人员到位; 4、检验到场混凝土的配合比; 5、做好试块制作旁站监督工作, 要求制作人员持证上岗, 本次混凝土现场取样同条件 1 组, 并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题: 浇筑时振捣不到位	
处理意见: 通知施工单位振捣到位, 直至表面产生浮浆为止	
备 注:	
施工项目部: <u>上海亚泰建设集团有限公司</u> 质 检 员: <u>刘鹏</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>11</u> 月 <u>25</u> 日	监理项目部 <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>王瑞</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>11</u> 月 <u>25</u> 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。