

旁站监理记录表

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-20171115

日期及天气: 2017.11.15 阴天	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱、逆变、一二次舱基础土方开挖	
旁站监理开始时间: 2017年11月15日 8时30分	旁站监理结束时间: 2017.11.15 17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 箱、逆变基础土方开挖施工时现场共 11 人, 挖机 2 台, 11 人配合施工。 2. 基础开挖长度为 12.98m, 宽为 7.08m, 深度为 1.5m。 3. 一、二次舱基础开挖长度为 17m, 宽为 5.4m, 深度为 2m。	
发现的问题及处理情况: 1. 现场施工时基坑四周未做安全警戒线。 我方监理人员要求对现场进行整改, 对四周设置警戒线。	
旁站监理人员 (签字): 张利	2017 年 11 月 15 日