

旁站监理记录表

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-20171227-002

日期及天气: 2017.12.27 晴天	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 变压器耐压实验	
旁站监理开始时间: 2017年12月27日9时00分	旁站监理结束时间: 2017年12月27日10时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1. 极性和接线组别为Yy11-y11, 与铭牌所一致; 2. 直流电阻与绝缘及吸收比符合要求; 3. 高压绕组电压频率为50Hz, 试验电压为30kV, 时间为60s, 试验合格. 4. 低压绕组电压频率为50Hz, 试验电压为5kV, 试验时间为60s, 结果合格.	
发现的问题及处理情况:	
试验过程未发现问题.	
旁站监理人员(签字): 张本2	2017年12月27日