

旁站监理记录表

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-20171227-003

日期及天气: 2017.12.27 晴天	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 断路器实验	
旁站监理开始时间: 2017年12月27日10时00分	旁站监理结束时间: 2017年12月27日11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1. 绝缘电阻试验和动作线圈试验合闸时 绝缘电阻为 $500\text{M}\Omega$, 直流电阻为 126.2Ω, 动作电压为 71V。 分闸时绝缘电阻为 $500\text{M}\Omega$, 直流电阻为 126.8Ω, 动作电压为 72.3V; 2. 导电回路接触电阻测试 主回路电阻 A 相为 $19.4\mu\Omega$, B 相为 $17.3\mu\Omega$, C 相为 $18.6\mu\Omega$。	
发现的问题及处理情况:	
无任何问题。	
旁站监理人员 (签字): 张本权	2017 年 12 月 27 日