

旁站监理记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-010

日期及气候：2017 年 12 月 15 日	工程地点：山东省滨州市阳信县经济开发区 301 号龙福环能科技股份有限公司内
旁站监理的部位或工序：开关站基础垫层混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.12.15 14:00	旁站监理结束时间：2017.12.15 16:30
施工情况： 准备：1、施工负责人中广核联达新能源工程有限公司袁建新，施工人员 10 人。2、主要设备：振动棒、小车、铁锹；3、砼强度等级 C30。 施工工艺：基层处理→标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养 	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：无	
施工项目部：中广核联达新能源工程有限公司	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：袁建新	旁站监理人员：袁建新
日 期：2017 年 12 月 15 日	日 期：2017 年 12 月 15 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建