

旁站监理记录表

工程名称: 南宫创能 3MW 分布式光伏发电项目

编号: 005

日期及天气: 2017 年 12 月 26 日 晴	施工单位: 易事特集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 高压电缆终端制作	
旁站监理开始时间: 13:50	旁站监理结束时间: 15:20
施工情况: 1、作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人。 2、施工仪器: 对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 3、作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除内衬层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。 4、作业过程中, 用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。	
发现的问题及处理情况: 无问题	
旁站监理人员(签字):  杨长海 2017 年 12 月 26 日	