

旁站监理记录表 (质量)

工程名称: 长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-GSMC-002

日期及天气: 2017/12/23	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆的敷设及回填	
旁站监理开始时间: 13: 00	旁站监理结束时间: 15: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员有 15 人, 主电缆通过铲车悬吊, 人员肩扛牵引的方式进行敷设, 确保电缆不会被地面摩擦受到表皮破损等。 监理情况: 1) 首先查看了电缆铭牌与设计相符, 电缆外观完整, 出厂文件齐全, 符合设计要求; 2) 对电缆沟渠进行测量, 沟深 800mm, 宽度 600mm, 符合设计要求 3) 人力牵引对电缆无损伤 4) 过路电缆进行穿管保护 (镀锌钢管) 5) 回填对电缆采用铺沙保护, 沙层厚度 300mm, 沙面电缆正上方进行铺砖保护, 原土进行回填。	
发现的问题及处理情况: 提醒: 电缆标识尽快到位进行安插	
旁站监理人员 (签字): 钟浩	2017 年 12 月 23 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建