

## 旁站监理记录表（质量）

工程名称：长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-ZXXCL-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气：2018/01/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：汇流箱内 3×185 电缆端接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 旁站监理开始时间：13: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：13: 30    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>施工情况：</p> <p>管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 4 人。制作和安装机具：压线钳、钢锯、扳手、钢锉；测试器具：钢卷尺、摇表、万用表。</p> <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、查看电缆附件制作人员资质证件，资质符合要求。电缆附件在有效期内，外观无损伤或其它缺陷。</li> <li>2、查看电缆敷设情况，电缆整理完毕，核对无误。</li> <li>3、现场有较宽敞的操作场地。</li> <li>4、确定电缆相序、长度后开断电缆，对电缆缆芯有无进水进行检查，电缆线芯干燥未进水。</li> <li>5、去除铠装时要求确保铠装层断口整齐平滑。</li> <li>6、安装三指套要求收缩后光滑平整。</li> </ol> |                    |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>提醒：尽快安装电缆标志牌。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>旁站监理人员（签字）：张子佳</span> <span>2018 年 01 月 07 日</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

- 注**
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建