

旁站监理记录表（质量）

工程名称：湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-FXWL-004

日期及天气：201712/20	施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：防雷接地焊接	
旁站监理开始时间：15: 00	旁站监理结束时间：16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 4 人，便携式焊机两台，分为两个班组进行焊接工作。 监理情况： 1) 首先查看了焊接施工人员资质证件，焊机出厂证明及合格证件等； 2) 对接地使用扁铁进行测量核实，符合设计要求； 3) 对焊接面进行检查，焊面均匀圆滑，无毛糙，搭接长度能满足设计及规范要求； 4) 对已完成焊接的区域进行防腐检查合格，接地标识显眼明确。	

发现的问题及处理情况： 提醒：注意焊渣清理后再进行防腐工作及标识工作。
--

旁站监理人员（签字）：仲浩 2017年12月20日

- 注 1.本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2.如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建