

旁站监理记录表（质量）

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-KLBZ-004

日期及天气：2018/01/05	施工单位：南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：汇流箱内 3×185 电缆端接	
旁站监理开始时间：13: 00	旁站监理结束时间：13: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 4 人。制作和安装机具：压线钳、钢锯、扳手、钢锉；测试器具：钢卷尺、摇表、万用表。 监理情况： 1、查看电缆附件制作人员资质证件，资质符合要求。电缆附件在有效期内，外观无损伤或其它缺陷。 2、查看电缆敷设情况，电缆整理完毕，核对无误。 3、现场有较宽敞的操作场地。 4、确定电缆相序、长度后开断电缆，对电缆缆芯有无进水进行检查，电缆线芯干燥未进水。 5、去除铠装时要求确保铠装层断口整齐平滑。 6、安装三只套要求收缩后光滑平整。	
发现的问题及处理情况： 提醒：尽快安装电缆标志牌。	
旁站监理人员（签字）：张本佳 2018 年 01 月 05 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

