

旁站监理记录表 (质量)

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-KLBZ-001

日期及天气: 2017/12/4	施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 设备基础圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 09: 00	旁站监理结束时间: 10: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员有 8 人, 模板复查人员 1 人, 混凝土运输车辆有 2 台, 混凝土浇筑分层布料, 混凝土振捣器 1 台, 1 台振动棒, 混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保湿保温措施。 监理情况: 首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底, 落实安全措施均已到位。检查钢筋工程、模板工程符合规范及设计要求, 检查混凝土标号, 核查为 C30, 容量 7m³, 有送货单、配比单、合格证, 符合设计要求, 浇筑、振捣、养护均正常。基础标高及表面平整度, 均符合设计要求。预埋件符合设计标准, 埋深合理, 位置准确。	
发现的问题及处理情况: 提醒: 未满足养护周期不得进行脱模等下步工序	
旁站监理人员 (签字): 仲浩	2017 年 12 月 4 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建