


旁站监理记录表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：YXYD-ZHJL-PZJL-004

日期：2018.01.08	天气：晴	施工单位：上海艾能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变及开关柜就位安装		
旁站开始时间：8:20	旁站结束时间：16:40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 已通过中间验收，箱变和开关柜基础及构筑物是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 2 人、安装人员 12 人，是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 已落实到位。 4、推进箱变的滚杠是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 压实牢靠。 5、箱变推进过程中，箱变靠基础一侧，是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 专人看护滚杠。 6、箱变中心是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 与基础中心线重合，是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 做好外壳接地工作。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：  2018 年 1 月 8 日		