

旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-005

日期：2017年12月29日 天气：晴

施工单位：羲和太阳能电力有限公司

旁站监理的部位或工序：预制舱 SVG 基础底板垫层混凝土浇筑

旁站开始时间：2017年12月29日14时30分

旁站结束时间：2017年12月29日16时20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。
- 施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用___振捣器，数量___台。
- 现场有混凝土工___4___人、钢筋工___0___人、模板工___1___人、安装人员___0___人，人员是☒否☐符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。
- 施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。
- 混凝土标号___C15___，浇筑___6.1___m³，混凝土试块标养___1___组，同条件养护___1___组，混凝土坍落度实测___2___次，分别为___165mm、167mm___是☒否☐符合要求。
- 收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

现场旁站，发现局部抹面不及时表面变硬，现场要求增加施工人员确保收面质量。

旁站监理人员（签字）：朱号兵

2017年12月29日