

旁站监理记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: ZHJL-YHGS-PZ-008

日期: 2017年12月31日	天气: 雾转晴	施工单位: 羲和太阳能电力有限公司
旁站监理的部位或工序: 预制舱 SVG 基础底板垫层混凝土浇筑		
旁站开始时间: 2017年12月31日10时30分		旁站结束时间: 2017年12月31日12时10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全, 商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠; 施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常, 使用____振捣器, 数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人, 人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限, 混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确; 是☐否☒存在漏振现象; 施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 C15, 浇筑 6.1 m³, 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组, 混凝土坍落度实测 2 次, 分别为 166mm、165mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜, 收面时是☐否☒加水, 是☐否☒撒干水泥, 模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。		
发现的问题及处理情况: 现场旁站, 发现局部抹面不及时表面变硬, 现场要求增加施工人员确保收面质量。		
旁站监理人员(签字): 程兵		2017年12月31日