

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0301-001

日期及天气: 2018 年 3 月 8 日	施工单位: 贵州电建
旁站监理的部位或工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 8: 20	旁站监理结束时间: 10: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场采用吊车进行吊装作业, 检查吊车最大起吊量, 符合现场起吊重量, 施工现场人员均能佩戴安全帽, 现场安全管理人员 1 人, 屋面搬运作业 10 人, 2 人负责协调起吊堆放区域	
发现的问题及处理情况: 1. 现场安全防范符合要求, 配备 3 人进行沟通及管理 2. 组件调运至屋面能及时搬运散开, 避免由于集中堆载造成屋面的损坏 3. 现场施工人员均能佩戴其安全帽进行施工搬运 搬运过程中不符合组件搬运要求——已通知要求轻拿轻放	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 3 月 8 日

