

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0301-002

日期及天气: 2018 年 3 月 21 日	施工单位: 中国电建集团贵州工程公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层开挖及浇筑	
旁站监理开始时间: 15: 00	旁站监理结束时间: 17: 10
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 厂区开关站施工现场一台挖机, 施工人员 6 人配合进行施工, 我方监理人员进行箱变基础、电缆沟土方开挖旁站监理</li><li>2. 现场箱变基础土方开挖尺寸为长 8160mm、宽 2660mm、深度 90mm, 2 人配合一台挖机进行施工。</li></ol> <div data-bbox="245 779 1295 1523"></div>	
<p>发现的问题及处理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 现场施工人员未佩戴安全帽</li><li>2. 开挖时地下存在积水, 我部要求将积水抽走, 再按要求使用 C15 标号混凝土浇筑垫层。</li></ol>	
旁站监理人员 (签字): 王道春	2018 年 3 月 21 日