

旁站监理记录表

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0301-003

日期及天气：2018 年 3 月 24 日	施工单位：中国电建集团贵州工程公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：14: 00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.1#屋面南侧 1-3 号箱变基础浇筑，施工前，我部对各尺寸进行测量，隐蔽工程进行拍照留档 2. 对现场进行安全、施工技术交底 3. 现场采用商砼（C30 标号）共计 2 车，采用泵车输送模式	
	
发现的问题及处理情况： 1. 现场施工人员未佩戴安全帽（已当场佩戴） 2. 钢筋锈蚀严重 3. 振捣不均匀，已要求各框架柱有次序地分层振捣	
旁站监理人员（签字）： 王道春	2018 年 3 月 24 日