

旁站监理记录表

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0301-007

日期及天气: 2018 年 4 月 12 日	施工单位: 中国电建集团贵州工程公司
旁站监理的部位或工序: 一次仓、SVG、接地变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间: 17: 40	旁站监理结束时间: 18: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前, 我部对各钢筋、立柱、模板进行验收, 符合浇筑要求 2、人员配备: 8 人, 满足现场施工情况; 3、材料供应: 采用商砼 (c30) 约 40 方, 泵车输送, 由于泵车输送长度受限, 接地变采用挖机挖斗输送 4、现场布置: 符合作业指导书规定要求 5、混凝土搅拌、捣固、下料: 机械搅拌、机械振动; 6、安全文明措施: 较差, 均未佩戴安全帽等防护措施	
发现的问题及处理情况: 1. 安全意识较差, 无佩戴安全帽 2. 部分基坑存在雨水等情况, 未清理	
旁站监理人员 (签字): 王道春 2018 年 4 月 12 日	

