

### 旁站监理记录表

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0301-008

日期及天气：2018 年 4 月 19 日	施工单位：中国电建集团贵州工程公司
旁站监理的部位或工序：一次仓、SVG、基础平台浇筑	
旁站监理开始时间：8：20	旁站监理结束时间：10：20
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工前，我部对现场梁、柱钢筋进行验收</li><li>2、人员配备：4 人，满足现场施工情况；</li><li>3、材料供应：采用商砼（c30）约 16 方，泵车输送</li><li>4、现场布置：符合作业指导书规定要求</li><li>5、安全文明措施：较差，均未佩戴安全帽等防护措施</li><li>6、浇筑前已对现场模板支撑度进行检查，符合荷载要求</li></ol>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 柱可能存在未振捣均匀、蜂窝麻面、漏筋现象（板至梁铺设钢筋时未预留振捣施工空间）</li><li>2. 现场安全情况较差</li></ol>	
旁站监理人员（签字）： 王道春	2018 年 4 月 19 日

