

旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候：

2018. 1. 6 晴

施工单位：江苏华翔控股股份有限公司

旁站监理的部位或工序：光伏区汇流箱安装

旁站监理开始时间：

8:00

旁站监理结束时间：

17:00

施工情况：

- 1、机械：吊车 1 辆；
- 2、人员：质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，安装人员 15 人。
- 3、人员、机械能够满足现场施工的需求。

监理情况：

- 1、8:00 电气专监对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施；
- 2、由专人吊装、指挥，吊装过程中均符合吊装方案要求及相关强制性标准。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检 员：

日

期：



监理单位（章）：

旁站监理人员：

日

期：

