

旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候：

2017.12.25 晴

施工单位：江苏华翔控股股份有限公司

旁站监理的部位或工序：光伏区电缆沟回填

旁站监理开始时间：

8:00

旁站监理结束时间：

17:00

施工情况：

- 1、施工单位负责人陆远，10 名施工人员，铲车 2 辆。
- 2、11 月 26 日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，6 名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，4 名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填。

监理情况：

- 1、检查过路直埋电缆管敷设电缆时已穿好符合设计要求。
- 2、电缆敷设完成后铺设细土 10 公分符合规范要求。
- 3、电缆上铺设细土后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。
- 4、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。
- 5、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。
- 6、监理电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检

日

期：2017年12月25日

监理单位（章）：

旁站监理人员：

日

期：

2017年12月25日