

旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候：

2017. 12. 10 晴

施工单位：江苏华翔控股股份有限公司

旁站监理的部位或工序：1#、2#箱逆变基础砼浇筑

旁站监理开始时间：

8:00

旁站监理结束时间：

17:00

施工情况：

1. 施工人员 16 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
2. 砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑；
3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
4. 混凝土浇筑过程符合设计要求；
5. 施工工具：插入式振动棒 1 根；

监理情况：

1. 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30；
2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；
3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆
4. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；
5. 留试块 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检 员：

李金宝

日

期：2017年12月20日

监理单位（章）：

旁站监理人员：

日

期：2017年12月20日

