

旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.12.31 晴

施工单位：江苏华翔控股股份有限公司

旁站监理的部位或工序：1#、2#彩钢棚高压电缆终端头制作

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名
2. 制定完整的技术安全措施并技术交底

监理情况：

1. 管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效
2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全
3. 作业顺序：剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上 3-5mm 处，锯一环形深，深度为钢带厚度的 2/3，不得锯透，电缆终端固定牢固，芯线与线鼻子压接牢固，线鼻子与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密，用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑，在电缆头附近用火时应注意把电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。
4. 详细见试验记录，是否合格等测试结果。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

承包单位（章）：

质 检

日

员：李金

期：2017年12月31日

监理单位（章）：

旁站监理人员：

日

期：

2017年12月31日