

旁站监理记录表

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：BHGT-XB-001

日期及气候：2017 年 12 月 04 日 多云 -1-10℃		施工地点：场区内
旁站监理的部位和工序：箱变基础梁、柱		
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：10: 00
施工情况： 1、 施工单位施工人员 14 人，商砼罐车准备就绪，振捣泵一台。 2、 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、 混凝土为商砼，等级为 C25，自卸。		
监理情况： 1、 检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、 现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、 检查混凝土配合比、坍落度 120，现场做试块一组。		
发现问题 无		
处理意见： 无		
备注：督促施工人员注意振捣密实。		
承包单位：兴润建设集团有限公司 质 检 员： <u>杨 泽 亮</u> 日 期：2017 年 12 月 04 日		项目监理机构： <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员： <u>李 恒 德</u> 日 期：2017 年 12 月 04 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。