

旁站监理记录表

工程名称: 滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号: BHGT-PZ-002

日期及气候: 2017 年 12 月 04 日 多云 -1-10℃		施工地点: 场区内
旁站监理的部位和工序: 预制舱基础底板		
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 10: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 14 人, 商砼罐车准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C25, 自卸。		
监理情况: 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120, 现场做试块一组。		
发现问题 无		
处理意见: 无		
备注: 督促施工人员注意振捣密实。		
承包单位: 兴润建设集团有限公司 质 检 员: 李公军 日 期: 2017 年 12 月 04 日		项目监理机构: 常州正衡监理 旁站监理人员: 唐剑 日 期: 2017 年 12 月 04 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。