

旁站监理记录表

工程名称: 滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号: BHGT-PZ-003

日期及气候: 2017 年 12 月 06 日 多云 -2-11℃	施工地点: 场区内
旁站监理的部位和工序: 1#、2#、3#箱逆变基础梁、柱	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 10: 00
施工情况: 1、施工单位施工人员 14 人, 商砼罐车准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C25, 自卸。	
监理情况: 1、检查钢筋规格及模板尺寸和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 120, 现场做试块一组。	
发现问题 无	
处理意见: 无	
备注: 督促施工人员注意振捣密实。	
承包单位: 兴润建设集团有限公司 质 检 员: <u>李公军</u> 日 期: 2017 年 12 月 06 日	项目监理机构: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>唐剑</u> 日 期: 2017 年 12 月 06 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。