

旁站监理记录表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: 06

日期及天气: 2018 年 1 月 25 星期三, 阴

施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 配电房屋顶浇筑

旁站监理开始时间: 18:30

旁站监理结束时间: 19: 20

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况:

准备:

1、施工单位安全员及施工人员。图纸一份。首先由汉新邢台新能源科技有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。

2、主要设备: 商混罐车, 汽泵运输车, 振动棒,

施工过程:

采用沙河市建筑安装工程有限责任公司商砼, 砼强度等级为 C30, 塔吊吊运 (汽泵输送), 罐车运输, 现场施工员 1 人, 质检员 1 人, 班长 1 人, 施工作业人员 6 人, 施工情况正常。

监理情况:

- 1、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。
- 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。
- 3、检查场地和安全警示带设置符合规范要求。
- 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。
- 5、检查其他辅助设备和材料符合要求。
- 6、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护设施到位。。
- 7、检查当日施工作业整个施工过程符合规范要求。

发现的问题及处理情况:

个别地方振捣不到位, 要求重新进行振捣。(个别地方扣筋踩踏严重, 要求进行整改后进行浇筑)(个别地方塑料薄膜、棉被等覆盖不到位, 要求重新进行覆盖)

旁站监理人员 (签字):

张金岩

2018 年 1 月 25 日

JZL6: 旁站监理记录表

