

旁站记录

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-SHMB-JLPZ-01

日期及气候: 2018 年 1 月 4 日 阴	施工地点: 正玻科技园内
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层以及配电房基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 10:00
施工情况: 1.浇筑 1-8 号箱变基础垫层以及配电房, 强度等级 C15 防冻, 10 点完成浇筑。 2.采用商混车送混凝土, 由邢台城投商品混凝土有限公司, 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况: 1.施工企业现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。 2.人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护设施到位。 3.整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4.商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。 5.满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。 6.整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 1.砼塌落度允许偏差: (mm) 2.混凝土强度等级: C15 防冻 3.基础垫层厚度:(mm)100	
施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司 质 检 员: 许立涛 日 期: 2018.1.4	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金良 日 期: 2018.1.4

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。

旁站记录

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-SHMB-JLPZ-02

日期及气候: 2018 年 1 月 10 日 晴	施工地点: 正玻科技园内
旁站监理的部位或工序: 箱变基础、配电房基础浇筑	
旁站监理开始时间: 3:00	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 1. 浇筑 1-8 号箱变基础、配电房基础, 强度等级 C30 防冻, 5 点完成浇筑。 2. 采用商混车送混凝土, 由邢台城投商品混凝土有限公司, 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况: 1. 施工企业现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护设施到位。 3. 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4. 商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。 5. 满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。 6. 整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。 7. 振捣均匀未出现胀模现象。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 1. 砼塌落度允许偏差: (mm) 2. 混凝土强度等级: C30 防冻 3. 基础厚度:(mm)400	
施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司 质 检 员: 许立波 日 期: 2018.1.10	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金贵 日 期: 2018.1.10

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。

旁站记录

编号: ZHJL-SHWW-JLPZ-03

工程名称: 沙河市汉城光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

日期及气候: 2018年1月10日 晴	施工地点: 纵横厂房
旁站监理的部位或工序: 屋面光伏组件吊装	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1.现场屋面以及地面共配置施工人员 8 人, 吊装到屋面马上散料, 满族现场施工要求。 2. 吊装方案已制定, 并已进行安全技术交流。 3. 安全负责人已到位, 并配有专人指挥。	
监理情况: 1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2.安全防护用品、设施的投入使满足作业要求。 3.吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 4.起重机使用中回转半径内严禁站人。 5.现场设置标示牌, 严禁无关人员进入现场。 6.场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求。	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注(包括处理结果):	
施工单位: 合肥富春园林建设工程有限公司 质 检 员: 许立源 日 期: 2018.1.10.	项目监理单位: 常州正衡电力工程 监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金军 日 期: 2018.1.10

注: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存____份。

旁站监理记录表

工程名称：沙河市汉波光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-SHHB-JLPZ-004

日期及天气：2018 年 1 月 11 日星期四，晴

施工单位：合肥富春园林建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序：梯型瓦夹粘胶

旁站监理开始时间：15:00

旁站监理结束时间：15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

实验情况：

准备：

1、施工单位负责人王继松及施工人员。2、主要设备：拉拔力测试仪。

实验过程：

将已经养护完成的梯型瓦夹粘胶基础挂在拉拔力测试仪，缓慢将重物拉起直至离开屋面。

备注 1：设计院要求拉拔力 $\geq 0.3\text{KN}$ 。

监理情况：

- 1、检查当日实验整个过程符合规范要求。
- 2、支架基础胶粘拉力符合设计要求。

发现的问题及处理情况：

发现问题：无。

处理意见：无。

旁站监理人员（签字）：张金星

2018 年 1 月 11 日