

旁站监理记录表

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：07

日期：2018 年 03 月 18 日 天气：阴转多云	施工单位：汉新邢台新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：蓄电池就位安装	
旁站开始时间：2018 年 03 月 18 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 03 月 18 日 16 时 24 分
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底。2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，蓄电池基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。3、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，均到岗。设备、材料已落实到位。4、蓄电池组各电池之间连接线搭接处清洁后涂电力复合脂。5、蓄电池上部或蓄电池端子加盖绝缘盖，以防止发生短路。7、蓄电池进行编号，编号清晰、齐全。8、蓄电池电缆引出线正极为棕色、负极为蓝色。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张金星	2018 年 3 月 18 日

