

旁站监理记录表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目 编号: 08

日期：2018 年 03 月 16 日 天气：晴	施工单位：汉新邢台新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：10 kV 电力电缆终端制作	
旁站开始时间：2018 年 03 月 16 日 08 时 32 分	旁站结束时间：2018 年 03 月 16 日 10 时 55 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物已通过中间验收，基础及构筑物达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，均到岗。设备、材料是落实到位。 4、电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好。 5、电缆终端及配件齐全，无损伤。 6、施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装可靠。 8、接线端子压接可靠。 9、相色标志正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 张金星	
2018 年 3 月 16 日	

