

旁站监理记录表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏发电项目

编号: HD-GF-PZJL-019

日期及气候: 2018.06.15 多云 施工单位: 湖南力峰建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 1、2号箱变设备基础浇筑

旁站监理开始: 2018年06月15日 8:00 旁站监理结束: 2018年06月15日 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底;
- 2、监理人员检查垫层、钢筋绑扎的几何尺寸,均符合要求;
- 3、现场采用 C25 细石混凝土,商混站资质、混凝土厂家自检报告齐全、有效;
- 4、混凝土振捣时,做到快插慢拔,振捣器插点均,当混凝土分层浇筑时,投料适中,振捣上一层混凝土时,土分层浇筑时,投料适中,振捣上一以消除两层之间的接缝,振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行,连续震动时间约为 30-50s,以混凝土表面出现浮浆为止;
- 5、砼泵车 1 辆、浇筑施工人员 32 人、管理人员 2 人,燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、施工工器具数把;施工人员、设备满足浇筑要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

王斌伟

2018 年 6 月 16 日

