

旁站监理记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GF-PZJL-034

日期及气候：2018.08.15 晴	施工单位：湖南力峰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填	
旁站监理开始时间：2018年8月15日 07:30	旁站监理结束时间：2018年8月16日 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位首先对作业人员进行上方回填施工方案及技术安全交庭并组织进行三级教育。 2、机械设备及人员的准备：1 台挖掘机、1 台装载机及自卸车，现场施工人员 25 人、管理人员 2 人。 3、标高进行校对。 4、分层回填、夯实。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：王洪伟 2018年8月18日	