

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-AQPZ-002

日期及天气：2018 年 2 月 1 日 阴 4~4℃	施工单位：晶科电力科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：开挖地基、浇筑垫层	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：20：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前准备情况： 1、对挖机司机持证上岗情况进行检查。 3、挖机作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止有人员通过。 4、施工人员佩戴安全帽。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。 施工部位：光伏预制仓地基开挖、浇筑垫层 施工情况：1、现场指挥员 1 名、安全员 1 名，施工人员 5 名。 2、特种工种持证上岗，人员配合到位，挖机作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 监理情况：施工开始时，监理及时到位旁站，现场督促各工种人员跟班作业，作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人指挥，浇筑过程均符合特种车方案要求及相关强制性标准。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 郁乃雷	
2018 年 2 月 1 日	