

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TWZH-AQPZ-005

日期及天气：2018 年 2 月 4 日 晴 -6-1℃	施工单位：晶科电力科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：檩条卸载、吊装	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工前准备情况： 1、对吊车司机、吊装作业人员、信号工和指挥人员持证上岗情况进行检查。 2、对吊装作业的起重机械状况进行检查，具有起重机主管部门颁发的使用许可证。 3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人活着有人员通过。 4、吊装人员佩戴安全帽。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。 施工部位：进场的一车檩条卸载与吊装 施工情况：1、现场指挥员 2 名、安全员 1 名、施工人员 2 名，屋面施工人员 9 名。 2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 监理情况：施工开始时，监理及时到位旁站，现场督促各工种人员跟班作业，作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 郁乃雷	2018 年 2 月 4 日