

旁站监理记录表

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-006

日期及气候：2018 年 06 月 8 日 晴	工程地点：高压电缆头制作
旁站监理的部位：SVG 电抗器、隔离开关（刀闸）接地变电缆头制作	
旁站监理开始时间：08：00	旁站监理结束时间：17：00

施工情况：

1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名
2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3. 1. 作业人员共计 5 人，其中工作负责人（监护人）1 人，电缆制作人员 2 人，试验人员 1 人，记录人员 1 人.
3. 施工器具：液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀；
4. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。

监理情况：

1. 安全员已到位；
2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。
3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。
4. 施工过程符合要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

承包单位：_____
质检员：朱耿荣
2018 年 6 月 18 日

项目监理机构：_____
旁站监理人员：李治
2018 年 6 月 8 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。

表 B.5

旁站监理记录表

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-007

日期及气候：2018 年 06 月 9 日 晴	工程地点：电气房高压电缆头制作
旁站监理的部位：电气房盘柜 10KV 电缆头制作	
旁站监理开始时间：07:20	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3. 作业人员共计 5 人，其中工作负责人（监护人）1 人，电缆制作人员 2 人，试验人员 1 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 5. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况： 1. 安全员已到位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质检员：朱耿荣 2018 年 6 月 9 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李俊 2018 年 6 月 9 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份

旁站监理记录表

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-008

日期及气候：2018 年 06 月 10 日 晴	工程地点：光伏厂区箱变高压电缆头制作
旁站监理的部位：光伏厂区高压阻燃电缆头制作	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：18: 00
施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底 3. 施工器具：兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 4. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况： 1. 安全员已就位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质检员： <u>张秋荣</u> 2018 年 6 月 10 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>李霞</u> 2018 年 6 月 10 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。