

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹

北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-005

日期及天气: 2018 年 4 月 18 号	施工单位: 江苏滨城电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 一般农田区北地块西、南侧接地回填	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 对般农田区南地块南侧接地回填进行旁站。回填前先对接地扁铁规格进行复查, 均使用 50*5 的热镀锌扁钢。对焊接进行复查, 现场扁铁搭接长度均在 15CM 以上超过规范要求 2D=10CM 的要求, 焊接工艺为满焊。焊接处均进行了二次防腐防锈处理, 及清除焊渣后先刷沥青漆再刷银粉漆。接地体埋设深度在 1M 左右超过图纸设计深度 80CM。回填使用一台挖掘机进行回填, 回填土中没有超过直径 20cm 的石块。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 李波 2018 年 4 月 18 日	