

旁站监理记录表

名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYJX-PZJL-003

日期及气候: 晴 2018. 4. 30 施工地点: 接地变、事故油池基础

旁站监理的部位或工序: 土方开挖

旁站监理开始时间: 8:00 旁站监理结束时间: 16:00

施工情况及旁站的关键部位:

1. 施工机械及水电施工人员均已到位。
2. 施工材料已进场报验符合要求。
3. 本班投入施工机械: 挖土机一台,
4. 施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底及分工。
5. 施工单位按甲方要求定位 定±0.000 设计要求或规范要求定位放线进行施工;
6. 由水准仪测量控制标高, 钢转尺量控制尺寸。
7. 施工机械: 挖土机挖土方, 人工及时清底修边, 从南方至北方顺序开始挖土, 土方现场集中堆放, 项目管理人员 3 位, 施工人员 12 位, 施工现场治安员 3 位

监理情况:

- 1、检查: 八导员在岗位, 投入施工机械, 工程材料投入施工人员可以满足现场施工工艺要求,
- 2、检查: 施工前对班组安全技术交底。
- 3、检查: 临边围护
- 4、检查: 基坑开挖顺序符合土方专项方案的规定, 基地无地下水。
- 5、检查: 边坡的坡度及处理, 坑边上及时做钢管护栏及上下通道
- 6、检查: 坑底挖土标高抽查四点 符合设计要求;

发现问题及处理情况:

坑边无安全防护

督促施工单位增加坑边安全围护

旁站监理人员(签字):

王峰

2018年4月30日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。