

旁站监理记录表

丹阳县信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW
分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYJX-PZJL-005

天气: 2018.5.9 晴	施工地点: 设备基础
旁站监理的部位或工序: 设备基础砼	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 17:00

施工情况及旁站关键部位:

1. 施工人员 10 人; 其中混凝土工 8 人, 木工 2 人看模;
 2. 安全员、质检员已就位;
 3. 施工机具: 50 震动泵 1 台、混凝土输送车、泵车、铁锹;
 4. 浇筑顺序及方法: 泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护;
 5. 浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒每次位移不大于 500mm, 快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时, 移位。
- 监理情况:

1. 施工人员已到位;
2. 质检员已到岗;
3. 施工机械良好;
4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全;
5. 砼坍落度实测值为 165mm;
6. 现场留置抗压试块 1 组;
7. 振捣方法: 快插慢拔, 振捣点时间及移位符合要求;
8. 模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象;

发现问题及处理意见:

振捣不到位, 按要求进行振捣

旁站监理人员(签字):

王峰

2018 年 5 月 9 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。