

旁站监理记录表

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：DYHH-PZJL-003

日期及气候：2018 年 06 月 12 日 晴	工程地点：光伏厂区箱变高压电缆头制作
旁站监理的部位：光伏厂区高压阻燃电缆头制作	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底 3. 施工器具：兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀； 4. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况： 1. 安全员已就位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质检员：王 斌 2018 年 6 月 10 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：王 斌 2018 年 6 月 12 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。