

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目
 编号：DYHH-PZJL-01

日期及气候：	施工地点：接地变、事故油池基础
旁站监理的部位或工序：设备基础砼	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1. 施工人员 10 人；其中混凝土工 8 人，木工 2 人看模； 2. 安全员、质检员已就位； 3. 施工机具：50 震动泵 1 台、混凝土输送车、泵车、铁锹； 4. 浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护； 5. 浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于 500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。 监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 质检员已到岗； 3. 施工机械良好； 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全； 5. 砼坍落度实测值为 165mm； 6. 现场留置抗压试块 1 组； 7. 振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求； 8. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；	
发现问题及处理意见：	
旁站监理人员： 年 月 日	

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。