



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-07
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 光伏区一区桩基础砼浇筑		
开始时间: 2018.3.7 08:30	结束时间: 2018.3.7 16:00	
施工情况: 施工人员 27 人, 管理人员: 4 人, 安全员、质检员已到现场, 机械 5 台, 振动泵两台, 发电机两台, 材料准备就绪, 现场从东、侧向西依次浇筑施工, 资料齐全。		
监理情况: 现场引孔直径 300mm, 深度为: 1600~1650mm 之间, 使用 12 和 16 钢筋, 砼强度为 C30 商品砼, 地脚螺栓为 M16 U 型, 管理人员和施工人员配备齐全, 施工机械符合施工要求。		
发现问题: 个别地脚螺栓偏位。		
处理意见: 现场督促施工人员整改到位, 符合要求。		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 沙左源 2018 年 3 月 7 日	项目监理单位: 旁站监理人员 (签字): 沙左源 2018 年 3 月 7 日 	

