



常州正衡电力工程监理有限公司

## 旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-1015
天气情况: 晴 25℃		
旁站监理的部位或工序: 3#井、7#井、6#井、5#井浇筑独立基础砼浇筑.		
开始时间: 2018年3月13日08时30分	结束时间: 2018年3月13日 12时	
施工情况: <p>现场施工人员 15人, 木工 2人, 钢筋工 2人, 砼工 5人, 技术管理 员 1人, 施工员 2人, 质量员 1人, 项目经理 1人, 副经理 1人, 监理 员 1人, 试验员 1人, 用电 1人, 便用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼 16m<sup>3</sup>, 浇筑材料为流动坍落度 30cm, 3#井、7#井、6#井、5#井浇筑独立基础砼, 一台插入式振捣棒来以振捣密实, 振捣完成后再及时抹平.</p>		
监理情况: <p>浇筑前复核基础中心线, 核对顶标高并符合设计图纸要求。</p>		
发现问题:		
无		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 沈庆源 2018年3月13日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 陈永初 2018年3月13日	

数据 讲话

专业 解答 1



由 扫描全能王 扫描创建