



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-007	
天气情况:			
旁站监理的部位或工序: 1#、2#、3#、4#箱变基础浇筑			
开始时间:	2018年3月14日 09时	结束时间:	2018年3月14日 12时30分
施工情况: 木工3人, 钢筋工2人, 有2人, 技术员1人, 安全员1人, 施工人数共计12人, 工器具均到位, 浇筑前对箱变基础进行验收, 浇筑时先浇筑1#、2#, 再浇筑3#、4#基础, 一台插入式振动棒分层振捣密实, 振捣完成后, 木工及时封模。			
监理情况: 浇筑前检查钢筋间距、搭设长度、柱截面周长、浇筑过程中随时抽取混凝土试块, 坍落度, 测量值为150mm。			
发现问题: 浇筑时, 1#箱变基础模板松动, 漏浆。			
处理意见: 要求木工及时进行修整。			
备注:			
施工单位: 质检员(签字): 沙在源 2018年3月14日		项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 李长高 2018年3月14日	

