



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-009
天气情况: 多云转阴.		
旁站监理的部位或工序: 光伏区七区桩基础砼浇筑		
开始时间: 2018.3.17. 08:40.	结束时间: 2018.3.17. 16:40.	
施工情况: 施工人员28人, 现场管理人员5人, 安全员, 质检员均到场. 吊桶5台, 发电机两台, 振动泵两台, 材料到位, 设备齐全, 现场作业人员按图纸设计要求依次施工.		
监理情况: 施工机械运转正常, 临时用电布置合理, 浇筑前检查各处钢筋型号, 规格, 塔接长度, 符合图纸要求, 砼强度以商品砼, 地脚螺栓为M16, 施工机械符合规范要求.		
发现问题: 施工严格按图纸要求施工, 无异常情况.		
处理意见: 无异常情况.		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 沙庆源 2018年3月17日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 孙世华 2018年3月17日 	

