



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL- 010
天气情况: 晴 3℃-10℃		
旁站监理的部位或工序: 3#井筒地基基础浇筑砼浇筑。		
开始时间: 2018年3月17日 09时30分	结束时间: 2018年3月17日 12时	
施工情况: 现场施工人数 9人(技术员1人,木工3人,有证工人钢筋工2人),技术员及施工员均到位。插入式振动棒一台,铁锹一副,使用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼。先浇筑基础柱,后浇筑基础梁板、浇筑钢筋保护层。振捣完成后放入预埋件,技术员复测预埋件标高及位置完成并及时压光抹平。		
监理情况: 浇筑前检查模板支撑质量,到场商品砼标号,砼标号为C30符合要求,浇筑完成后复测预埋件标高。		
发现问题: 浇筑前模板支撑不平		
处理意见: 要求施工单位整改。		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 沙庆源 2018年3月17日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 林永强 2018年3月17日 	

