



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-012
天气情况: 晴 0-11℃		
旁站监理的部位或工序: 2号箱变基础梁板柱砼浇筑		
开始时间: 2018年3月21日 08时30分	结束时间: 2018年3月21日 12时	
施工情况: 施工人数12人(板模工1人、木工3人、有25人、钢筋工3人)插入式振动棒1台, 人员器具均到位。砼泵一辆, 使用商品砼14m³, 浇筑前基础柱, 后浇筑板。浇筑时分层振捣, 浇筑完成后放入预埋铁件, 技术员复测预埋件标高。		
监理情况: 测量主梁, 以梁高度符合图纸要求, 复测预埋件中心位置, 符合要求。		
发现问题: 无		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 沈庆源 2018年3月21日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 张磊 2018年3月21日	

