



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-013
天气情况: 晴 8-21℃		
旁站监理的部位或工序: 1号箱变基础浇筑混凝土		
开始时间: 2018年3月22日 09时	结束时间: 2018年3月22日 12时	
施工情况: 作业人员: 钢筋工 3人, 木工 2人, 技术员 1人, 铲车 1台, 碎石两辆, 铲车 1辆, 插入式振动棒 1台, 发电机 1台。浇筑时用铲车倾倒方式, 采用徐州腾宇混凝土有限公司商品砼。先浇筑基石出位, 再浇筑梁板。振捣时分层振捣, 振捣完成后及时压光抹平。		
监理情况: 浇筑前检查钢筋绑扎质量, 现场见证取样砼试件 1组		
发现问题: 无		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 涉在源 2018 年 3月 22日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字):  2018 年 3月 22日	

