



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-014
天气情况: 晴 8-20℃		
旁站监理的部位或工序: 4#箱变基础浇筑		
开始时间: 2018.03.24 09:50	结束时间: 2018.03.24 10:50	
施工情况: 现场施工人数 6人, (有23人, 木工1人, 钢筋工1人, 技术员1人), 铲车一台, 石子车一台, 使用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼 14m³, 浇筑时候用铲车做倒, 浇筑时基础出柱, 再浇筑梁板, 振捣时分层振捣, 振捣完成后及时材料堆放整理, 技术员复测中心标高。		
监理情况:		
复测预埋铁件标高。		
发现问题:		
处理意见:		
备注:		
施工单位:	项目监理机构:	
质检员 (签字): 沙庆源	旁站监理人员 (签字): 杨永海	
2018 年 3 月 24 日	2018 年 03 月 24 日	

