



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FJGHB-ZHJL-044
天气情况: 晴 12.9.12.9.2		
旁站监理的部位或工序: 5#箱变基础浇筑及侧墙浇筑		
开始时间: 2018.03.26 07:00	结束时间: 2018.03.26 08:30	
施工情况: 现场施工人员共计 8 人, 技术员 1 人, 木工 2 人, 钢筋工 2 人, 电工 3 人, 吊车一台, 插入式振动棒一台。浇筑时使用吊车将材料运至箱变处浇筑。本次浇筑使用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼 14m³, 砼标号为 C30。浇筑时先浇筑柱, 再浇筑板, 分层振捣密实。浇筑完成后及时压光抹平。		
监理情况: 浇筑前检查钢筋间距, 浇筑完成后复测预埋铁件位置及标高。		
发现问题:		
无		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 汤庆源 2018 年 3 月 26 日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 杨永红 2018 年 3 月 26 日	

